



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

## Determinazione generale n. 330 del 28.07.2021

<b>Oggetto:</b>	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO CONCLUSIVO <b>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA PIAVE</b> Cig: 8434913667
-----------------	--

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**PREMESSO CHE**, il Capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno in data 14 gennaio 2020, in applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della Legge 27-12-2019 n. 160, ha assegnato a questo Comune un contributo di € 50.000,00 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi di materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

**DATO ATTO** che l'Amministrazione comunale di Campofiorito ha ritenuto di utilizzare il contributo per l' **INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA PIAVE**,

**DATO ATTO** che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'opera, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato nominato l'arch. Antonino Noto in esecuzione della disposizione prot. n. 5455/2020;

**VISTO** il progetto esecutivo elaborato da questo ufficio tecnico, dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 39.086,53 per lavori compreso costi della sicurezza ed € 10.913,47 per somme a disposizione dell'amministrazione, su cui ha espresso parere tecnico favorevole il rup, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 47/2020;

**VISTA** la determina a contrarre n. 328/2020, con la quale è stata attivata, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 del Codice dei contratti l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2, lett.a) - del D. Lgs. n. 50/2016, mediante RDO su Mepa;

**DATO ATTO** che, per i lavori di che trattasi, è stata attivata trattativa diretta su Mepa n. 1391494 con l'operatore economico **B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Montelepre (PA) c.da Bonagrazia snc P.I. 044463600820**, in rispetto, altresì, del principio di rotazione, fissato dall'art.

36 di cui al citato codice dei contratti pubblici, il quale ha offerto un ribasso pari al 5% sull'importo dei lavori (€ 29.211,55) soggetti a ribasso d'asta;

**VISTA** la determina a contrarre n. 338 del 07-09-2020 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta **B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Montelepre (PA) c.da Bonagrazia snc P.I. 044463600820**;

**VISTA** la lettera d'ordine prot n. 6067 del 07-09-2020, la quale costituisce contenuto contrattuale tra le parti, così come previsto dall'art. 32 c. 14 del D. Lgs n. 56/2016 e s.m.i;

**VISTO** il verbale di effettivo inizio lavori del 15-10-2020;

**VISTA** la determina n. 457 del 18-11-2020 con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico e sono stati affidati alla ditta esecutrice i lavori supplementari per l'intervento in oggetto, per un importo netto contrattuale di € 18.099,66 oltre iva;

**DATO ATTO** che per effetto dell'approvazione del nuovo quadro economico il Comune di Campofiorito ha Cofinanziato l'intervento per € 14.286,54 (cfr determina n.457/2020), *rimanendo invariato l'importo a carico del Ministero – di cui al Decreto del 14-01-2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – che, al netto del ribasso d'asta, è pari ad € 48.393,36 così come riportato nel QTE appresso riportato:*

a)	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	29.211,55		29.211,55 €
b)	<b>COSTI della SICUREZZA non soggetti a ribasso</b>	9.874,98		
	sommano (a+b)		39.086,53	
			RIBASSO 5%	1.460,58 €
			RESTANO	27.750,97 €
	<b>IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (compreso costi della sicurezza)</b>			<b>37.625,95 €</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
	LAVORI SUPPLEMENTARI (compreso IVA al 10%)	<b>19.909,62 €</b>		
	Iva sui lavori 10% (a+b)	3.762,60 €		
	incentivo 2% sui lavori (a+b)	781,73 €		
	oneri conferimento discarica + analisi rifiuto	500,00 €		
	imprevisti	100,00 €		
		25.053,95 €		<b>25.053,95 €</b>
		<b>TOTALE €</b>		<b>62.679,90 €</b>
			FINANZIAMENTO MINISTERO decreto 14/1/2020	<b>50.000,00 €</b>
			ECONOMIE DA RIBASSO SU PROG_ORIG	1.460,58 €
			IVA SU RIBASSO	146,06 €
			<b>FINANZ_CARICO MINISTERO</b>	<b>48.393,36 €</b>
			COFINANZIAMENTO COMUNE	<b>14.286,54 €</b>
			<b>totale</b>	<b>62.679,90 €</b>

### **DATO ATTO**

- che i lavori sono stati ultimati in data 18-12-2020, giusto certificato di ultimazione lavori sottoscritto in pari data;

- con Determina n. 480/2020 è stato liquidato all'Impresa il **1° SAL**, per un importo netto di € **22.727,27** oltre iva al 10%;

- che con Determina n. 130/2021 è stato liquidato all'Impresa il saldo per i lavori supplementari, per un importo netto di € 18.099,66, oltre iva, lavori ammessi in contabilità semplificata ex art 15 del DM 49/2018, ;

**VISTO** lo Stato finale, del 02-04-2021 a firma del direttore dei lavori, sottoscritto dall'esecutore senza l'iscrizione di riserve, per un importo, al netto del ribasso contrattuale, di € **37.625,95** (oltre Iva) per i lavori principali, emesso in forma semplificata ai sensi dell'art. 15 c. 3 del DM 7 marzo 2018 n. 49;

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione, del quale se ne richiama integralmente il contenuto, emesso dal direttore dei lavori in data 27/1/2020 con il quale si collaudano i lavori di che trattasi e viene liquidato il credito dell'impresa di € € 14.898,68, oltre IVA AL 22%, a tacitazione di ogni suo credito per i lavori eseguiti;

**VISTO** il quadro economico conclusivo dell'intervento, il quale tiene conto delle ulteriori economie realizzatesi;

**DATO INOLTRE ATTO:**

- della necessità di approvare lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione;
- che l'intervento è contraddistinto dal codice CUP J86G20000320001 e dal codice CIG: ZF62F3D91A;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

**DATO ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

**VISTO** il D.lgs n. 267 del 18-08-2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali;

**VISTO** il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

**DI APPROVARE**

- lo **STATO FINALE**, del 02-04-2021, a firma del direttore dei lavori e sottoscritto dall'esecutore senza l'iscrizione di riserve, per un importo, al netto del ribasso contrattuale, di € 37.625,95, emesso in forma semplificata ai sensi dell'art. 15 c. 3 del DM 7 marzo 2018 n. 49 e così come previsto all'art. 14 del contratto;
- il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**, del quale se ne richiama integralmente il contenuto, emesso dal direttore dei lavori in data 27/7/2021 con il quale si collaudano i lavori di che trattasi e viene liquidato il credito dell'impresa di € 14.898,68, oltre IVA al 10%, a tacitazione di ogni suo credito per i lavori eseguiti;
- il **QUADRO ECONOMICO** conclusivo dell'intervento così distinto:

<b>QUADRO ECONOMICO CONCLUSIVO</b>				
<b>Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della copertura dell'edificio comunale di via Piave</b>				
a)	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	29.211,55		29.211,55 €
b)	<b>COSTI della SICUREZZA non soggetti a ribasso</b>	9.874,98		
	sommano (a+b)		39.086,53	
			RIBASSO 5%	1.460,58 €
			RESTANO	27.750,97 €
	<b>IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (compreso costi della sicurezza)</b>			<b>37.625,95 €</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
	LAVORI SUPPLEMENTARI (compreso IVA al 10%)	19.909,62 €		
	Iva sui lavori 10% (a+b)	3.762,60 €		
	incentivo 2% sui lavori (a+b)	781,73 €		
	oneri conferimento discarica + analisi rifiuto	- €		
	imprevisti	- €		
		24.453,95 €		<b>24.453,95 €</b>
		TOTALE €		<b>62.079,90 €</b>

**DI DARE ATTO** che il finanziamento dell'intervento è così distinto

FINANZIAMENTO A CARICO MINISTERO € 47.793,36

COFINANZIAMENTO A CARICO COMUNE € 14.286,54

DI RICHIEDERE, AL MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - IL SALDO DI € 22.793,36 ;

**DI PROCEDERE** all'incameramento del saldo, non appena saranno accreditate le relative somme da parte del Ministero competente;

**DI DARE ATTO** che l'intervento è contraddistinto dal codice CUP J86G20000320001 e dal codice CIG: 8434913667;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n. 267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Ing. Francesco Quartana